

CONTRATISTA
ALFONSO TORIZ PALACIOS
 No. De contrato : **01/FAIS/CUQUIO/DRENAJE/2022**
PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA COLONIA NUEVO CUQUIO.
 Contralista: **ALFONSO TORIZ PALACIOS**
 HOJA DE RELACION **1 DE 1**
 ESTIMACION No. **1 (UNO)**
 PERIODO DE LOS TRABAJOS **29/1/12022 AL 15/12/2022**

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

HOJA	CONCEPTO	IMPORTE (\$)
1	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA COLONIA NUEVO CUQUIO.	\$1,375,895.52
	MONTO DE ESTIMACION No.-1 =	\$873,914.12
	IVA 16% MONTO ESTIMADO =	\$139,826.26
	SUMA =	\$1,013,740.38
	(-) AMORTIZACION ANTICIPO EN CIA	\$4,369.57
	TOTAL A FACTURAR =	\$1,009,370.81
	DEDUCCION 5 AL MILAR	
	NETO A PAGAR	
	ADICIONALES	
	TOTAL	\$1,009,370.81

LUGAR Y FECHA : CUQUIO, JAL. 15 DE DICIEMBRE 2022

ESTADO CONTABLE	OBRA	IVA	TOTAL
IMPORTE CONTRATO =	\$ 1,186,116.83	\$ 189,778.69	\$ 1,375,895.52
ACUMULADO ANTERIOR =	\$0.00		
ACUMULADO A LA FECHA =	\$873,914.12	\$139,826.26	\$1,013,740.38
SALDO POR EJERCER =	\$ 312,202.70	\$ 49,952.43	\$ 362,155.14

AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA \$ -
 AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA \$ -
 FALTANTE POR AMORTIZAR \$ -

C. UBALDO CHAVEZ DELGADILLO
 ANO. MANUEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. UBALDO CHAVEZ DELGADILLO
 ANO. MANUEL
 CONTRATISTA
 ING. ALFONSO TORIZ PALACIOS

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES

H. AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JALISCO

CONTRATISTA: ALFONSO TOHIZ PALACIOS

NO. DE CONTRATO: 01/FAIS/CUQUIO/DRENAJE/2022

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA COLONIA NUEVO CUQUIO.

IMPORTE: 1,375,895.54
 IMPORTE ANTICIPO: 0
 FECHA DE CONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE 22

PERIODO: 29/11/2022 AL 15/12/2022
 FECHA DE ELABORACION: 15/12/2022

MUNICIPIO:

CUQUIO, JALISCO

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CONTRATO		ESTA ESTIMACION 1		POR ESTIMAR	
						CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
A.01	TRAZO Y NIVELACION, DE TERRENO, ESTABLECIENDO ELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1087.60	\$ 11.54	\$ 12,550.90	324.92	\$ 11.54	\$ 9,519.58	262.68	\$ 11.54	\$ 3,031.33
A.02	EXCAVACION, POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL TIPO "C" DURO, DE 0.00 MTS. A HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	988.24	\$ 399.08	\$ 394,386.82	997.60	\$ 399.08	\$ 278,398.21	290.64	\$ 399.08	\$ 115,988.61
A.03	CARGA Y RETIRO AL PRIMER KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, A LUGAR ACROADO CON LA SUPERVISION.	M3	988.24	\$ 69.03	\$ 68,218.21	997.60	\$ 69.03	\$ 48,155.33	290.64	\$ 69.03	\$ 20,062.83
A.04	RETIRO KILOMETROS SUBSECUENTES, DE MATERIAL PRODUCTO DE ESPALME, A LUGAR ACROADO CON LA SUPERVISION.	M3	947.92	\$ 13.90	\$ 13,176.09	997.60	\$ 13.90	\$ 9,696.64	250.32	\$ 13.90	\$ 3,479.45
A.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 200 MM DE NORMA, MMXE-215, SERIE 25, INCLUYE MATERIAL, TENDIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	753.50	\$ 228.24	\$ 171,978.84	319.65	\$ 228.24	\$ 118,604.92	233.85	\$ 228.24	\$ 53,373.92
A.06	CONFORMACION DE CAMA DE TEPETATE Y/O MATERIAL DE BANCO APROBADO POR SUPERVISION, INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	108.76	\$ 198.56	\$ 21,595.39	77.21	\$ 198.56	\$ 15,331.21	31.55	\$ 198.56	\$ 6,264.17
A.07	RELLENO COMPACTO EN CEPAS PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA CON TEPETATE Y/O MATERIAL DE BANCO APROBADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: COMPACTACION, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	410.78	\$ 198.56	\$ 81,563.58	291.53	\$ 198.56	\$ 57,886.42	119.24	\$ 198.56	\$ 23,677.15
A.08	RELLENO A VOLTEO DE CEPAS CON TEPETATE Y/O MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: ACARREOS, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M3	368.80	\$ 178.56	\$ 65,817.28	259.17	\$ 178.56	\$ 46,277.04	109.63	\$ 178.56	\$ 19,575.83
A.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 200 MM DE NORMA, MMXE-215, SERIE 25, INCLUYE MATERIAL, TENDIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	192.00	\$ 282.15	\$ 54,172.80	99.00	\$ 271.50	\$ 27,128.00	0.00	\$ 271.50	\$ -




[Handwritten signature]

A-11	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 150 MM DE NORMA, NMXE-215, SERIE 25. INCLUIE SUMINISTRO DE TUBERIA, CONEXIONES PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL, TENDIDO, LIMPIEZA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	32.00	\$1,616.45	\$	148,713.40	69.00	\$1,616.45	\$	111,535.05	23.00	\$	1,916.45	\$	37,178.35
A-12	ELABORACION DE POZO DE VISTA, DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO, DISPONIBLE EN LA REGION, ACENTADO CON MORTERO Y ARENA PROPORCION 1:4, APLAVADO CON CON MORTERO Y ARENA PROPORCION 1:4, CON UNA BASE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUIE TAPA Y BROCAL, MEDIDAS SEGUN PLANO, INCLUIE MATERIAL, MANO DE OBRA.	PZA	11.00	\$12,510.89	\$	137,619.79	9.00	\$12,510.89	\$	112,598.01	2.00	\$	12,510.89	\$	25,021.73
A-13	LIMPIEZA FINA Y GRUESA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUIE ACOPIO DEL MATERIAL SOBRIANTE, CARGAS, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION.			\$16.86	\$	18,332.89	317.54	\$16.86	\$	13,783.72	269.82	\$	16.86	\$	4,549.17
				Sub. Total	\$	1,186,116.83			\$	873,914.12			\$	312,202.70	
				Iva	\$	189,778.69			\$	139,826.26			\$	49,952.43	
				TOTAL	\$	1,375,895.52			\$	1,013,740.38			\$	362,155.14	

C. UBALDO CHAVEZ DELGADILLO

ING. ALFONSO TORIZ PALACIOS

DIR. DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

NUMEROS GENERADORES DE OBRA

OBRA: PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA COLONIA NUEVO CUQUIO.
 UBICACION: CUQUIO, JALISCO
 MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

PERIODO DE EJECUCION: 29/11/2022 A 15/12/2022
 FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2022
 PLANO:
 HOJA: 1
 GENERADOR #: 1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			DIMENSIONES			ALTO	FZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO					
A.01	TRAZO Y NIVELACION, DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE EQUIPO TOPOGRAFICO MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2										
						132.00	0.80			153.60		RAMAL C
						31.50	0.80			73.20		RAMAL D
						31.50	0.80			73.20		RAMAL E
						135.00	0.80			108.00		RAMAL 01
						210.55	0.80			168.52		RAMAL 02
						6.00	0.50		16.00	57.60		RAMAL D
						6.00	0.50		11.00	39.60		RAMAL 01
						6.00	0.50		8.00	28.80		RAMAL E
						6.00	0.50		16.00	57.60		RAMAL C
						6.00	0.50		18.00	64.80		RAMAL 02
										824.92		



CONTRATISTA
 ING. ALFONSO TORIZ PALACIOS

DIR. DE OBRAS PUBLICAS
 ARO. MENUEL LANGRIZ HERRERA



MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

NUMEROS GENERADORES DE OBRA

OBRA: PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAL EN LA COLONIA NUEVO CUQUIO.
 UBICACIÓN: CUQUIO, JALISCO MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

PERIODO DE EJECUCION: 29/11/2022 A 15/12/2022
 FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

PLANO: HOJA: 1
 GENERADOR #: 2

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	DIMENSIONES		ALTO	FZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO		ANCHO					
A.02	EXAVACION, POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL TIPO "C", DURC, DE 0.00 MTS. A HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3				132.00	0.80	1.00		153.60		RAMAL C
						135.00	0.80	1.00		108.00		RAMAL 01
						46.00	0.80	1.00		36.80		RAMAL E
						30.00	0.80	1.00		64.00		RAMAL D
						231.85	0.80	1.00		161.32		RAMAL 02
										40.32		RAMAL D
										27.72		RAMAL 01
										20.16		RAMAL E
										40.32		RAMAL C
										45.36		RAMAL 01
										897.80		



PRIDENTE MUNICIPAL
 C. UBALDO CHAVEZ DELGADO

CDN. FANTISTA
 ING. ALFONSO TORIZ PALACIOS

DIR. DE OBRAS PUBLICAS
 ARQ. MENUEZ MANGUEZ HERNANDEZ



MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO


NUMEROS GENERADORES DE OBRA

OBRA: PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA COLONIA NUEVO CUQUIO.
 UBICACION: CUQUIO, JALISCO
 MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

PERIODO DE EJECUCION: 29/11/2022 A 15/12/2022
 FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

PLANO: HOJA: GENERADOR #: 1
 3

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			DIMENSIONES			ALTO	FZAS	TOTAL	(OBSERVACIONES)
			EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO					
A03	CARGA Y RETIRO AL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LUGAR ACORDADO	M3										
						132.00	0.80	1.00		153.60		RAMAL C
						135.00	0.80	1.00		108.00		RAMAL D
						46.00	0.80	1.00		36.80		RAMAL E
						30.00	0.80	1.00		64.00		RAMAL 01
						271.56	0.80	1.00		161.32		RAMAL 02
						6.00	0.60	0.70	18.00	40.32		RAMAL D
						6.00	0.60	0.70	11.00	27.72		RAMAL 01
						6.00	0.60	0.70	8.00	20.16		RAMAL E
						6.00	0.60	0.70	16.00	40.32		RAMAL C
						6.00	0.60	0.70	18.00	45.36		RAMAL 02
										697.60		



CONTRATISTA
 ING. ALFONSO TORIZ PALACIOS



697.60
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. UBALDO CHAVEZ DE LOS RILLOS

MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

NÚMROS GENERADORES DE OBRA

PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAL E DE LA COLONIA NUEVO CUQUIO.

PERIODO DE EJECUCION : 29/11/2022 A 15/12/2022

PLANO :

OBRA : CUQUIO, JALISCO
MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

FECHA : 15 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA : 1
GENERADOR # : 4

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			DIMENSIONES			ALTO	FZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	KM	LARGO	ANCHO					
A.04	RETIRO DE MATERIAL SUSECUENTES DE PRODUCTO DE DESPALME A LUGAR ACRODADO CON LA SUPERVISON.	M3										
					1.00	132.00	0.80	1.00	16.00	40.32		RAMAL C
					1.00	135.00	0.80	1.00	11.00	27.72		RAMAL D
					1.00	46.00	0.80	1.00	8.00	20.16		RAMAL E
					1.00	30.00	0.80	1.00	16.00	40.32		RAMAL 01
					1.00	231.65	0.80	1.00	18.00	45.36		RAMAL 02
					1.00	6.00	0.80	0.70	16.00	40.32		RAMAL D
					1.00	6.00	0.80	0.70	11.00	27.72		RAMAL 01
					1.00	6.00	0.80	0.70	8.00	20.16		RAMAL E
					1.00	6.00	0.80	0.70	16.00	40.32		RAMAL C
					1.00	6.00	0.80	0.70	18.00	45.36		RAMAL 02



CONTRATISTA
MR. ANDRÉS TORIZ PALACIOS

DIR. DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. MENDEL INIGUEZ HERNANDEZ



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. URBALDO CHAVEZ BELGARDITO

MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

NUMEROS GENERADORES DE OBRA

OBRA: PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAL E DE LA COLONIA NUEVO CUQUIO.
 UBICACION: CUQUIO, JALISCO MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

PERIODO DE EJECUCION: 29/11/2022 A 15/12/2022
 FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

PLANO: HOJA: GENERADOR #: 1
 6

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			DIMENSIONES		ALTO	FZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO				
A.06	CONFORMACION DE CAJA DE TEFETATE Y O MATERIAL DE BANCO APROBADO POR SUPERVISION, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LOMECESARIO PARA SU CORRECTA	M3									
						132.00	0.80	0.10	15.36		RAMAL C
						135.00	0.80	0.10	10.80		RAMAL D
						46.00	0.80	0.10	3.68		RAMAL E
						30.00	0.80	0.10	6.40		RAMAL 01
						231.65	0.80	0.10	16.13		RAMAL 02
						6.00	0.60	0.10	8.76		RAMAL D
						6.00	0.80	0.10	3.96		RAMAL 01
						6.00	0.60	0.10	2.88		RAMAL E
						6.00	0.80	0.10	5.76		RAMAL C
						6.00	0.60	0.10	18.00		RAMAL 02



PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. UBALDO CHAVEZ DELGADO

CONTRATISTA
 ING. ALFONSO TORIZ PALACIOS

DIR. DE OBRAS PUBLICAS
 ARO. MENUE LAMBEZ HERNANDEZ



MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

NUMEROS GENERADORES DE OBRA

OBRA: PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA COLONIA NUEVO CUQUIO.
 CUQUIO, JALISCO
 UBICACION: MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

PERIODO DE EJECUCION: 29/11/2022 A 15/12/2022
 FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2022
 PLANO: HOJA: 1
 GENERADOR #: 8

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			DIMENSIONES			ALTO	FZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO					
A.09	RELLENO A VOLTEO DE CEPAS, CON TEFETATE Y/O MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: ACARREOS, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M3										
						132.00	0.80	0.40		61.44		RAMAL C
						135.00	0.80	0.40		43.20		RAMAL D
						46.00	0.80	0.40		14.72		RAMAL E
						30.00	0.80	0.40		25.60		RAMAL 01
						231.55	0.80	0.40		64.53		RAMAL 02
						6.00	0.60	0.20	16.00	14.52		RAMAL D
						6.00	0.60	0.20	11.00	7.92		RAMAL 01
						6.00	0.60	0.20	8.00	5.76		RAMAL E
						6.00	0.60	0.20	16.00	11.52		RAMAL C
						6.00	0.60	0.20	18.00	12.96		RAMAL 02
										259.17		



PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. UBALDO CHAVEZ DELGADILLO

CONTRATISTA
 ING. ALFONSO TORIZ PALACIOS

DIR. DE OBRAS PUBLICAS
 ARQ. MENUEL INIGUEZ HERNANDEZ



MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

NUMEROS GENERADORES DE OBRA

OBRA: PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA COLONIA NUEVO CUQUIO.
 UBICACIÓN: CUQUIO, JALISCO
 MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

PERIODO DE EJECUCION: 29/11/2022 A 15/12/2022
 FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2022
 PLANO: 1
 HOJA: 9
 GENERADOR #: 9

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			DIMENSIONES			OBSERVACIONES	
			EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO		FZAS
A.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 250 MM DE NORMA, NMXE-215, SERIE 25. INCLUYE MATERIAL, TENDIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA.	ML				132.00			192.00	
									192.00	



PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. UBALDO CHAVEZ DE GADINO

CONTRATISTA
 ING. ALFONSO TORIZ PALACIOS

DIR. DE OBRAS PUBLICAS
 ARQ. MENUEL INIGUEZ HERMANDEZ



MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO


NUMEROS GENERADORES DE OBRA

OBRA: PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA COLONIA NUEVO CUQUIO.
 UBICACIÓN: CUQUIO, JALISCO
 MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

PERIODO DE EJECUCION: 29/1/2022 A 15/12/2022
 FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

PLANO: 1
 HOJA: 1
 GENERADOR #: 11

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			DIMENSIONES			OBSERVACIONES	
			EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO		FZAS
A.12	ELABORACION DE POZO DE VISITA, DE TAPIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO, DISPONIBLE EN LA REGION, ACENTADO CON MORTERO Y ARENA PROPORCION 1:4, APLANADO CON CON MORTERO Y ARENA PROPORCION 1:4, CON UNA BASE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE TAPA Y BROCAL, MEDIDAS SEGUN PLANO. INCLUYE	PZA						9.00	9.00	



Presidente Municipal
 C. UBALDO CHAVEZ DELGADILLO

CONTRATISTA
 ING. ALFONSO TORIZ PALACIOS



DIR. DE OBRAS PUBLICAS
 ARO. MENUEL INIGUEZ HERRANDEZ

MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

NUMEROS GENERADORES DE OBRA

OBRA: PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA COLONIA NUEVO CUQUIO.
 UBICACIÓN: CUQUIO, JALISCO
 MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

PERIODO DE EJECUCION: 29/11/2022 A 15/12/2022
 FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

PLANO: 1
 HOJA: 1
 GENERADOR #: 12

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			DIMENSIONES			OBSERVACIONES	
			EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO		HZAS
A.12	LIMPIEZA FINA Y GRUESA A: FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACOPIO DEL MATERIAL SOBRIANTE, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2				132.00	0.80		153.60	RAMAL C
						31.50	0.80		73.20	RAMAL D
						31.50	0.80		73.20	RAMAL E
						135.00	0.80		108.00	RAMAL 01
						231.65	0.80		161.32	RAMAL 02
						6.00	0.60		16.00	RAMAL D
						6.00	0.60		11.00	RAMAL 01
						6.00	0.60		8.00	RAMAL E
						6.00	0.60		16.00	RAMAL C
						6.00	0.60		18.00	RAMAL 02
									817.54	



2021
 PRESIDENCIA
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. UBALDO CHAVEZ BERGADILLO

CONTABILISTA
 ING. ALFONSO TORIZ PALACIOS

DIR. DE OBRAS PUBLICAS
 ARO. MENEUEL INIGUEZ HERNANDEZ

