

CONTRATISTA ALFONSO TORIZ PALACIOS	No. De contrato : 01/FAIS/CUQUIO/DRENAJE/2022 PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA COLONIA NUEVO CUQUIO. Contratista: ALFONSO TORIZ PALACIOS	HOJA DE RELACION 1 DE 1 ESTIMACION No. 02 (DOS Y FINIQUITO) PERIODO DE LOS TRABAJOS 16/12/2022 AL 29/12/2022
---	--	--

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

HOJA	CONCEPTO	IMPORTE (\$)
1	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA COLONIA NUEVO CUQUIO.	MONTO DE ESTIMACION No.-1 = \$312,202.72 IVA 16% MONTO ESTIMADO = \$49,952.43 SUMA = \$362,155.15 (-) AMORTIZACION ANTICIPO 25% = TOTAL A FACTURAR S I D E N C I A = \$1,561.01 DEDUCCION 5% AL AYUNTAMIENTO CUQUIO, JAL. =

LUGAR Y FECHA : CUQUIO, JAL. 29 DE DICIEMBRE 2022			
ESTADO CONTABLE	OBRA	IVA	TOTAL
IMPORTE CONTRATO =	\$ 1,186,116.84	\$ 189,778.70	\$ 1,375,895.54
ACUMULADO ANTERIOR =	\$873,914.13	\$ 139,826.26	\$ 1,013,740.39
ACUMULADO A LA FECHA =	\$1,186,116.85	\$49,952.43	\$ 1,236,069.28
SALDO POR EJERCER =	-\$ 0.00	0.00	-\$ 0.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA	ANTICIPO 25%	-	-
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA	-	-	-
FALTANTE POR AMORTIZAR	-	-	-




NETO A PAGAR =
 AUTORIZADO POR EL R. AYUNTAMIENTO CUQUIO, JAL.
 DIR. DE OBRAS P. B. 2022
 ARQ. MANUEL ANTONIO...
 C. UBALDO CHANER DE GARDU...
 PRESIDENTE MUNICIPAL...
 CONTRATISTA
 ING. ALFONSO TORIZ PALACIOS

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES

H. AYUNTAMIENTO DE CUQUIO, JALISCO

CONTRATISTA: ALFONSO TORRES PALACIOS		No. DE CONTRATO: 01/FAIS/CUQUIO/DRENAJE/2022		ESTIMACION NO.: 02 (DOS Y FINIQUITO)	
PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA COLONIA NUEVO CUQUIO.		IMPORTE: 1,375,895.54			
MUNICIPIO: CUQUIO, JALISCO		IMPORTE ANTICIPO: 0		PERIODO: 16/12/2022 AL 29/12/2022	
FECHA DE CONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE 22		FECHA DE ELABORACION: 29/12/2022			

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTA ESTIMACION 1		ESTIMACION 2			
						CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
A.01	TRAZO Y NIVELACION, DE TERRENO, ESTABLECIENDO ELES Y REFERENCIAS, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1087.60	\$11.54	\$ 12,550.90	824.92	\$11.54	\$ 9,519.58	262.68	\$ 11.54	\$ 3,031.33
A.02	EXCAVACION, POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL TIPO "C" DURO, DE 0.00 MTS. A HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	988.24	\$399.08	\$ 394,386.82	697.60	\$399.08	\$ 278,398.21	290.64	\$ 399.08	\$ 115,988.61
A.03	CARGA Y RETIRO AL PRIMER KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, A LUGAR ACRODADO CON LA SUPERVISION.	M3	988.24	\$69.03	\$ 68,218.21	697.60	\$69.03	\$ 48,155.33	290.64	\$ 89.03	\$ 20,062.88
A.04	RETIRO KILOMETROS SUBSECUENTES, DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, A LUGAR ACRODADO CON LA SUPERVISION.	M3	947.92	\$13.90	\$ 13,176.09	697.60	\$13.90	\$ 9,696.64	250.32	\$ 13.90	\$ 3,479.45
A.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 200 MM DE NORMA, NMXE-215, SERIE 25. INCLUYE MATERIAL, TENDIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	753.50	\$228.24	\$ 171,978.84	519.65	\$228.24	\$ 118,604.92	233.85	\$ 228.24	\$ 53,373.92
A.06	CONFORMACION DE CAMA DE TEPETATE Y O MATERIAL DE BANCO APROBADO POR SUPERVISION. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	108.76	\$198.56	\$ 21,595.39	77.21	\$198.56	\$ 15,331.21	31.55	\$ 198.56	\$ 6,264.17
A.07	RELLENO COMPACTO EN CEPAS PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA CON TEPETATE Y/O MATERIAL DE BANCO APROBADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: COMPACTACION, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	410.78	\$198.56	\$ 81,563.58	291.53	\$198.56	\$ 57,886.42	119.24	\$ 198.56	\$ 23,677.16
A.09	RELLENO A VICITEO DE CEPAS, CON TEPETATE Y/O MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: ACARREOS, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M3	368.80	\$178.56	\$ 65,852.93	259.17	\$178.56	\$ 46,277.04	109.63	\$ 178.56	\$ 19,575.89
A.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 230 MM DE NORMA, NMXE-215, SERIE 25. INCLUYE MATERIAL, TENDIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	102.00	\$271.50	\$ 27,728.00	192.00	\$271.50	\$ 52,128.00	0.00	\$ 271.50	\$ -
A.11	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 130 MM DE NORMA, NMXE-215, SERIE 25. INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIA CONEXIONES PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL, TENDIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	97.00	\$161.45	\$ 15,655.05	69.00	\$161.45	\$ 11,153.50	23.00	\$ 161.45	\$ 3,718.35



[Handwritten signature and blue ink stamp]

A.12	ELABORACION DE POZO DE VISTA, DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO. DISPONIBLE EN LA REGION, ACENTADO CON MORTERO Y ARENA PROPORCION 1:4, APLANADO CON MORTERO Y ARENA PROPORCION 1:4 CON UNA BASE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE TAPA Y BROCAL, MEDIDAS SEGUN PLANO; INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA.	PZA	11.00	\$12,510.89	\$ 137,619.79	9.00	\$12,510.89	\$ 112,598.01	2.00	\$ 12,510.89	\$ 25,021.78
A.13	LIMPIEZA FINA Y GRUESA, AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACOHO DEL MATERIAL SOBRIANTE, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECCION.		1:087.60	\$16.86	\$ 18,332.91	817.72	\$16.86	\$ 13,783.73	269.88	\$ 16.86	\$ 4,549.18
			Sub Total	\$ 1,186,116.84				\$ 873,914.13			\$ 312,202.72
			Iva	\$ 189,778.70				\$ 139,826.26			\$ 49,952.43
			TOTAL	\$ 1,375,895.54				\$ 1,013,740.39			\$ 362,155.15



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. UBALDO CHAVEZ DELBOLLO A L.

CONTRATISTA
ING. ALFONSO TORIZ PALACIOS



DIR. DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. MANNIE...

MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

NUMEROS GENERADORES DE OBRA

OBRA	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA COLONIA NUEVO CUQUIO.	PERIODO DE EJECUCION :	PLANO :
UBICACION	CUQUIO, JALISCO MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO	16/12/2022 A 29/12/2022	
		FECHA :	HOLA :
		29 DE DICIEMBRE DE 2022	GENERADOR # :
			1
			1

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			DIMENSIONES			TOTAL	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO		
A.01	TRAZO Y NIVELACION, DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2								
						233.95	0.80		187.08	RAMMAL 03
						6.00	0.60		82.80	RAMMAL 03
									269.88	



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. UBALDO CHAVEZ DELGADO



CONTRATISTA
ING. ALFONSO TORIZ PALACIOS


SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ HERNANDEZ


MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO


NUMEROS GENERADORES DE OBRA

OBRA	RIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA COLONIA NUEVO CUQUIO.	PERIODO DE EJECUCION :	PLANO :
UBICACION	CUQUIO, JALISCO MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO	16/12/2022 A 29/12/2022	
		FECHA :	HOJA :
		29 DE DICIEMBRE DE 2022	GENERADOR # : 9

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			DIMENSIONES			TOTAL	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO		
A.09	RELLENO A VOLTEO DE CEPAS, CON TEPETATE Y/O MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: ACARREOS, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M3				233.85	0.80	0.40	74.83	RAMAL 03
						45.50	0.80	0.40	14.56	
						11.50	0.80	0.40	3.68	
						6.00	0.60	0.20	23.00	RAMAL 03
									16.56	
									109.63	




 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. UBALDINO CHAVEZ DELGADO


 CONTRAPOSTA
 ING. ALFONSO TORIZ PALACIOS




 OBRAS PUBLICAS
 ING. ARGUEZ HERNANDEZ

MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

NUMEROS GENERADORES DE OBRA

OBRA: RIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA COLONIA NUEVO CUQUIO.
 UBICACION: CUQUIO, JALISCO
 MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO

PERIODO DE EJECUCION: 16/12/2022 A 29/12/2022
 FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2022
 PLANO: HOJA: 1
 GENERADOR #: 12

No.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			DIMENSIONES			TOTAL	OBSERVACIONES
			EIE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO		
A.12	LIMPIEZA FINA Y GRUESA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACOPIO DEL MATERIAL SOBRIANTE, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION..	M2				233.85	0.80		187.08	RAMAL 03
						6.00	0.80		82.80	RAMAL 03
								23.00	82.80	RAMAL 03
									269.88	



PRESIDENTE MUNICIPAL
 CUBALDO CHAVEZ DELGADILLO



CONTRALISTA
 ING. ALFONSO TORIZ PALACIOS