

# BITACORA DE OBRA PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL GUILLERMO MAYORAL ESPINOZA, PRIMERA ETAPA.

NOTA No. 1

01 DE DICIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL GUILLERMO MAYORAL ESPINOZA, PRIMERA ETAPA CON UN MONTO DE \$1,000,000.00 ( UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N. MEDIANTE EL PROGRAMA "PROGRAMA ESTATAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, EJERCICIO 2022" CON FECHA DE INICIO 1 DE DICIEMBRE DE 2022 Y FECHA DE TERMINO 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SIENDO LOS RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCION EL CONTRATISTA OBR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV JALISCO Y TENIENDO COMO SUPERVISOR EN LA OBRA AL INGENIERO HÉCTOR ARTURO BENAVIDES RODRÍGUEZ.



CONTRATISTA



SUPERVISION


NOTA NO. 2

02 DE DICIEMBRE DE 2022

SE INICIA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL RETIRO DE EQUIPAMIENTO POR PARTE DE LOCATARIOS DE LA ZONA NORTE DEL MERCADO PARA COMENZAR LOS TRABAJOS



CONTRATISTA



SUPERVISION


NOTA NO. 3

03 DE DICIEMBRE DE 2022

SE INICIA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO SE EMPIEZA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES DE INSTALACIONES, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MUEBLES Y/O EQUIPOS



CONTRATISTA



SUPERVISION

NOTA NO. 4

05 DE DICIEMBRE DE 2022

SE INICIA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO RESPECTO A LOS APLANADOS EN TECHO DE LA ZONA NORTE DEL MERCADO. SIMULTANEAMENTE, EL CONTRATISTA COMIENZA CON LOS TRABAJOS REFERENTES A LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y LA DUCTERÍA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.



CONTRATISTA



SUPERVISION


NOTA NO. 5

06 DE DICIEMBRE DE 2022

SE INICIA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATISTA, SE EMPIEZA CON LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍAS TALES COMO APLANADOS, BOQUILLAS Y MUROS DENTRO DE LOS LOCALES.



CONTRATISTA



SUPERVISION

NOTA NO. 6

09 DE DICIEMBRE DE 2022

SE TERMINAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO RESPECTO A LOS APLANADOS EN TECHO DE LA ZONA NORTE DEL MERCADO. SE INICIA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL RETIRO DE EQUIPAMIENTO POR PARTE DE LOCATARIOS DE LA ZONA PONIENTE DEL MERCADO PARA COMENZAR LOS TRABAJOS. EN LA ZONA PONIENTE, SE INICIA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO SE EMPIEZA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES DE INSTALACIONES, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MUEBLES Y/O EQUIPOS.



CONTRATISTA



SUPERVISION


NOTA NO. 7

10 DE DICIEMBRE DE 2022

SE INICIA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO RESPECTO A LOS APLANADOS EN TECHO DE LA ZONA PONIENTE DEL MERCADO. SIMULTANEAMENTE, EL CONTRATISTA COMIENZA CON LOS TRABAJOS REFERENTES A LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y LA DUCTERÍA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.



CONTRATISTA



SUPERVISION

NOTA NO. 9

13 DE DICIEMBRE DE 2022

SE TERMINAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LAS ALBAÑILERÍAS EN LOS LOCALES DE LA ZONA NORTE POR PARTE DEL CONTRATISTA ADEMÁS DE QUE SE REANUDAN Y CONTINUAN LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN DICHA AREA.

SE INSTALAN CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, CENTROS DE CARGA, PASTILLAS TÉRMICAS, BASES DE MEDIDOR SALIDAS HIDRÁULICAS PARA TARJAS, SALIDAS SANITARIAS PARA TARJA Y CESPOD EN LOS LOCALES DE LA ZONA NORTE.

SE HACEN DUCTOS PARA LOS EXTRACTORES EN LOS LOCALES DE LA ZONA NORTE DEL MERCADO.



CONTRATISTA



SUPERVISION

NOTA NO. 10

14 DE DICIEMBRE DE 2022

POR PARTE DEL CONTRATISTA SE COMIENZAN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE HOJAS DE ACERO INOXIDABLE EN LAS BARRAS DE LOS LOCALES DE LA ZONA NORTE DEL MERCADO, ASÍ COMO LAS CAMPANAS, EXTRACTORES DE AIRE TRAMPAS DE GRASA Y LAS TARJAS.

SE TERMINAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LAS MEZCLADORAS PARA LAS TARJAS EN ZONA NORTE.

POR PARTE DE LOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO SE INICIAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y TECHO DEL AREA DE LOCALES EN ZONA NORTE.



CONTRATISTA



SUPERVISION

NOTA NO. 11

16 DE DICIEMBRE DE 2022

EL CONTRATISTA COMIENZA CON LOS TRABAJOS REFERENTES A LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y LA DUCTERÍA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SE INICIA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍAS TALES COMO APLANADOS, BOQUILLAS Y MUROS DENTRO DE LOS LOCALES DE ZONA PONIENTE.



CONTRATISTA



SUPERVISION


NOTA NO. 12

18 DE DICIEMBRE DE 2022

CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA, SE TERMINAN TODOS LOS TRABAJOS DE ACERO E INSTALACIONES, ASÍ COMO REALIZAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LOS LOCALES DE LA ZONA NORTE DEL MERCADO.



CONTRATISTA



SUPERVISION

NOTA NO. 13

19 DE DICIEMBRE DE 2022

SE TERMINAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO RESPECTO A LOS APLANADOS EN TECHO DE LA ZONA PONIENTE DEL MERCADO.


SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍAS DEL CONTRATISTA EN LA ZONA PONIENTE DEL MERCADO.

SE INICIA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL RETIRO DE EQUIPAMIENTO POR PARTE DE LOCATARIOS DE LA ZONA SURPONIENTE DEL MERCADO PARA COMENZAR LOS TRABAJOS.

EN LA ZONA SURPONIENTE, SE INICIA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO SE EMPIEZA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES DE INSTALACIONES, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MUEBLES Y/O EQUIPOS.



CONTRATISTA



SUPERVISION

NOTA NO. 14

21 DE DICIEMBRE DE 2022

SE REANUDAN Y CONTINUAN LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LA ZONA PONIENTE.

SE HACEN DUCTOS PARA LOS EXTRACTORES EN LOS LOCALES DE LA ZONA PONIENTE Y SURPONIENTE DEL MERCADO.

SE INSTALAN CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, CENTROS DE CARGA, PASTILLAS TÉRMICAS, BASES DE MEDIDOR SALIDAS HIDRÁULICAS PARA TARJAS, SALIDAS SANITARIAS PARA TARJA Y CESPOD EN LOS LOCALES DE LA ZONA PONIENTE.



CONTRATISTA



SUPERVISION


NOTA NO. 15

23 DE DICIEMBRE DE 2022

SE INICIA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO RESPECTO A LOS APLANADOS EN TECHO DE LA ZONA SURPONIENTE DEL MERCADO. SIMULTANEAMENTE, EL CONTRATISTA COMIENZA CON LOS TRABAJOS REFERENTES A LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y LA DUCTERÍA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DENTRO DE ESA MISMA ZONA.



CONTRATISTA



SUPERVISION

NOTA NO. 16

24 DE DICIEMBRE DE 2022

✓ POR PARTE DEL CONTRATISTA SE COMIENZAN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE HOJAS DE ACERO INOXIDABLE EN LAS BARRAS DE LOS LOCALES DE LA ZONA PONIENTE DEL MERCADO, ASÍ COMO LAS CAMPANAS, EXTRACTORES DE AIRE TRAMPAS DE GRASA Y LAS TARJAS.

SE TERMINAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LAS MEZCLADORAS PARA LAS TARJAS EN ZONA PONIENTE.


POR PARTE DE LOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO SE INICIAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y TECHO DEL AREA DE LOCALES EN ZONA PONIENTE.

  
CONTRATISTA  
SUPERVISION

NOTA NO. 17

25 DE DICIEMBRE DE 2022

EL CONTRATISTA COMIENZA CON LOS TRABAJOS REFERENTES A LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y LA DUCTERÍA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SE INICIA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍAS TALES COMO APLANADOS, BOQUILLAS Y MUROS DENTRO DE LOS LOCALES DE ZONA SURPONIENTE.

  
CONTRATISTA  
SUPERVISION

NOTA NO. 18

26 DE DICIEMBRE DE 2022

CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA, SE TERMINAN TODOS LOS TRABAJOS DE ACERO E INSTALACIONES, ASÍ COMO REALIZAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LOS LOCALES DE LA ZONA PONIENTE DEL MERCADO.

  
CONTRATISTA  
SUPERVISION

NOTA NO. 19

27 DE DICIEMBRE DE 2022

SE TERMINAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO RESPECTO A LOS APLANADOS EN TECHO DE LA ZONA SURPONIENTE DEL MERCADO.

SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍAS DEL CONTRATISTA EN LA ZONA SURPONIENTE DEL MERCADO.

SE INICIA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL RETIRO DE EQUIPAMIENTO POR PARTE DE LOCATARIOS DE LA ZONA SURPONIENTE DEL MERCADO PARA COMENZAR LOS TRABAJOS.

  
CONTRATISTA  
SUPERVISION

NOTA NO. 20

28 DE DICIEMBRE DE 2022

SE REANUDAN Y CONTINUAN LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN LA ZONA SURPONIENTE.

SE INSTALAN CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, CENTROS DE CARGA, PASTILLAS TÉRMICAS, BASES DE MEDIDOR SALIDAS HIDRÁULICAS PARA TARJAS, SALIDAS SANITARIAS PARA TARJA Y GESPOD EN LOS LOCALES DE LA ZONA SURPONIENTE.

  
CONTRATISTA  
SUPERVISION

NOTA NO. 21

29 DE DICIEMBRE DE 2022

POR PARTE DEL CONTRATISTA SE COMIENZAN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE HOJAS DE ACERO INOXIDABLE EN LAS BARRAS DE LOS LOCALES DE LA ZONA SURPONIENTE DEL MERCADO, ASÍ COMO LAS CAMPANAS, EXTRACTORES DE AIRE TRAMPAS DE GRASA Y LAS TARJAS.

SE TERMINAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE LAS MEZCLADORAS PARA LAS TARJAS EN ZONA SURPONIENTE.

POR PARTE DE LOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO SE INICIAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y TECHO DEL AREA DE LOCALES EN ZONA SURPONIENTE.



CONTRATISTA



SUPERVISION

NOTA NO. 22

30 DE DICIEMBRE DE 2022

CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO, SE TERMINAN TODOS LOS TRABAJOS DE PINTURA.

CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA, SE TERMINAN TODOS LOS TRABAJOS DE ACERO E INSTALACIONES, ASÍ COMO REALIZAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LOS LOCALES DE LA ZONA PONIENTE DEL MERCADO.



CONTRATISTA



SUPERVISION


NOTA NO. 23

31 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA VISITA DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN FUNCIONES OBVERVA QUE LOS ALCANCES DE OBRA ESTA AL 100% TERMINADA Y QUE NO HAY CORRECCIONES QUE HACER A LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LO QUE ORDENA PROCEDER HACER EL ACTA DE TERMINACION Y FINIQUITO Y NO HABIENDO MAS NOTAS QUE AGREGAR SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA.



CONTRATISTA



SUPERVISION